




Presentazione consiglio sfera 1
ottobre2022

Planimetria generale maison de paix



















Progetto foresteria

Lavori al 30 settembre 2022















cantiere maison de paix - casa dei volonta

acconto	n fattura	data	imponibile	TVA	totale	pagamento
1	12	29/05/2021	€ 15.515,24	€ 2.482,76	€ 18.000,00	
2	1	24/07/2021	€ 15.515,24	€ 2.482,76	€ 18.000,00	
3	15	12/09/2021	€ 15.515,24	€ 2.482,76	€ 18.000,00	
4	16	03/11/2021	€ 15.515,24	€ 2.482,76	€ 18.000,00	
5	1	19/01/2022	€ 12.931,03	€ 2.068,97	€ 15.000,00	
6	2	25/02/2022	€ 12.931,03	€ 2.068,97	€ 15.000,00	
7	4	21/05/2022	€ 12.931,03	€ 2.068,97	€ 15.000,00	
8	5	04/08/2022	€ 12.931,03	€ 2.068,97	€ 15.000,00	
pagamenti effettuati			€ 113.785,08	€ 18.206,92	€ 132.000,00	
contratto			€ 130.000,00	€ 20.800,00	€ 150.000,00	
saldo			€ 16.214,92	€ 2.593,08	€ 18.000,00	

costi da sostenere per completamento lavori

opera	impresa	importo lavori	stato lavori
posa tubazioni	ing. Lawguana	\$2.498,60	lavori già eseguiti con Dario
posa pavimento in ceramica sartoria	ing. Kapumba	\$3.748,45	opera da eseguire
impianto luci e E.E. corpi illuminanti	Bavon	\$3.200,00	opera da eseguire
		\$9.447,05	
saldo lavori casa dei volontari Petillon		\$18.000,00	opera da eseguire
arredo casa volontari e sartoria		\$10.671,18	
TOTALE OPERE CON ARREDAMENTO		\$38.118,23	
realizzazione nuova scuola		\$160.000,00	opera da eseguire
muro di cinta costo al m	ing. Lawguana	\$104,00	costo al m opera da eseguire

progetto nuova primaria e orientamento













